

		České Budějovice 2
Základní Info	Serverovna	Na chodbě na původním místě výlevky. Objednat na 15.7. kdy má být stavební připravenost.
	Interiér	
	Kabeláž	Kompletně nová, standartní kabeláž, nemusí být nehořlavá
	Kamery	Nedodáváme
	Ukládání HW	Máme domluvené místo jen pro nás v suchém skladě
	MCC	Bude se rušit, místo něj bude nový komplet osazený kurýr room
	Crew room	Pouze tablet
	TR	Odebrat během remo
	Cenová nabídka	Do 5.6.
	Hlučné práce	Práce pouze od 7-21h
	Parkování	Zábor bude asi jen pro stavbu
	AP	Jen jedno nad Kiosky
	WC	Bude nový turniket
Lobby	Kiosky	Současný stav 2x DS, nový stav 3x DS ++ příprava na čtvrtý
	Kiosky	Všechny kabely budou vedeny ze stropu
	TSS	Nově bude aktivní
	Ceník	Z vnější strany pokladen
Kuchyň	Stavební zásah	Výměna dílky v prostoru fritézy a nového BCU
	Změny KVS	L90 z MCC se přesune na MFY2
	Arctic	BCU, EPROD2 a možná ORB4
	ABS	Není a nebude
	DLV	Komplet nový, z MCC se použije Elo, držák a Atrust
	Nový HW na DLV station	Bracket, T21, Samsung 32 a Arctic/Digitus
	DLV Expo	z EXPO1 se použije monitor, bumpbar a držák bumpbaru
	Nový HW na DLV Expo	Bracket, Atrust. Držák dodá restaurace
	Nový HW na Kuchyň	1x nový 22 monitor na MFY2B
	Nový HW na EXPO1	Dodat nový dotykový monitor (konzultováno s Kulíškem)
	Poškozené/nefunkční	Tiskárna za OAT, mám fotky zničených monitorů
POS/Výdej	FC POS	Zůstávají 2 původní, dodat 2 nové držáky a 2 nové šuplíky
	FC výdej	Elo se použije z morbu, dodat 1x flatcounter držák
	FC MB	Zůstávají původní
MNG. ROOM	MAP	Pouze 1x MAP už mají Lenovo s monitorem přivrtaným na zdi, vrátit přesně jak je
RACK 2		Nedodáváme
Důležité termíny		
Deinstalace	1.7.	Komplet deinstalace, co se z MCC nepoužije zabalit a nechat bokem restauraci
Stavební připravenost kuchyň	20.7.	20-22.7. Imeso montáž BCU a fritézy
Stavební připravenost lobby	23.7.	23-31.7. Keller
Komplet otevření	5.8.	